



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'U.L.S.S. N°2 Marca Trevigiana

Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03809980265
Cap. Sociale Euro 8.300.000 i.v.
Via Padre Leonardo Bello 3/c
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 287111 - Fax 0422 287321
E-mail: info@ospedalemotta.it
Web: www.ospedalemotta.it

Prot. n. 2068

Motta di Livenza (TV), 23/10/2023

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

OGGETTO: Procedura mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per fornitura in noleggio di nr. 1 Struttura prefabbricata modulare ad uso poliambulatorio, palestra ed uffici per un periodo di 24 mesi presso l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV) - aggiudicazione

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), dott. Andrea Pauletti, relaziona e propone quanto segue.

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana n. 1535 del 28/07/2023 è stata disposta l'approvazione della Convenzione con ORAS S.p.A. avente ad oggetto l'utilizzo di uno spazio all'interno del complesso ospedaliero di Motta di Livenza finalizzato all'installazione di nr.1 Struttura prefabbricata modulare ad uso poliambulatorio, palestra ed uffici (11 strutture prefabbricate) in cui trasferire transitoriamente le attività sanitarie afferenti la sede distrettuale di Motta di Livenza, nelle more dell'ultimazione dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità-Distretto di Motta di Livenza;
- il suddetto provvedimento prevede che sia posto a carico di ORAS l'approvvigionamento dei prefabbricati ed il loro montaggio;
- in ragione di quanto statuito ed accordato con l'Azienda Ulss 2, la Direzione Amministrativa di O.R.A.S. S.p.A., si è attivata per provvedere alla fornitura in noleggio per un periodo di 24 mesi delle strutture prefabbricate richieste ;
- a tal proposito è stata interpellata la società ALGECO S.p.A. di Terni (TR) in quanto fornitore già conosciuto dall'Amministrazione per aver eseguito una fornitura analoga (Noleggio di moduli prefabbricati ad uso triage) presso la struttura nel 2020;
- tale contratto è stato eseguito a regola d'arte;
- l'operatore succitato ha presentato una quotazione pari ad Euro 118.611,00 (IVA esclusa) comprendendo la fornitura in noleggio di nr. 1 Struttura prefabbricata modulare per un periodo di 24 mesi comprensiva dei costi di trasporto, installazione della struttura e relativo ritiro di fine noleggio;

- la proposta rispecchia le esigenze di O.R.A.S. S.p.A., sia a livello economico che tecnico e pertanto, la società ALGECO S.p.A. è stata individuata quale operatore economico con cui procedere per l'affidamento in oggetto;
- la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame;
- ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore ad Euro 140.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto.

Detto ciò:

- come richiesto dal R.U.P., l'ufficio Contratti e Appalti, con il supporto dell'Ufficio Servizi Tecnici di O.R.A.S. S.p.A., ha provveduto a definire le singole Condizioni Particolari di Fornitura e quindi ad inserire sul portale acquistinretepa.it la Trattativa Diretta (TD) n. 3793435 del 13/10/2023, CIG A0022652F0, corredata dalla documentazione amministrativa adatta alla procedura posta in essere;
- la ditta sopra citata è stata regolarmente invitata con la Trattativa Diretta in argomento, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- la scadenza di presentazione dell'offerta è stata stabilita per le ore 18:00 del giorno 17 ottobre 2023;
- entro la data e l'ora di scadenza è pervenuta l'offerta dell'operatore ALGECO S.p.A.

Considerato che:

- alla luce di quanto esplicitato sopra è stata esaminata l'offerta pervenuta all'interno del portale MePA;
- l'aggiudicazione si è conclusa per un valore pari ad Euro 118.600,00 (IVA esclusa), più oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 1.000,00 (IVA esclusa) e complessivi Euro 145.912,00 (IVA 22% inclusa e oneri inclusi), offerto dalla società ALGECO S.p.A., Via Enrico Fermi 1, 05029 San Gemini (TR), P.IVA 01724560188, con facoltà di prorogare il noleggio per ulteriori 6 mesi;
- il R.U.P., dott. Andrea Pauletti, supportato dagli uffici di competenza, ha confermato la congruità dell'offerta per la fornitura in oggetto.

Accertato che:

- l'affidatario è in possesso dei requisiti generali, come accertato a seguito di verifica disposta ai sensi dell'art. 99 del Codice mediante fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Dato atto, altresì, che:

- gli obblighi contrattuali per i servizi in oggetto sono stabiliti nei documenti di gara;
- l'iter di approvvigionamento, mediante ricorso al MePA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, prevede che, in caso di aggiudicazione della procedura, si proceda con la stipula del contratto;
- il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 55 del Codice;
- alla Società ALGECO S.p.A. è stato chiesto di costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del d.Lgs. n. 36/2023.

Visti:

- il Regolamento aziendale per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria DA.15 Rev. 01 del 20/01/2020;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per contrastare possibili eventi corruttivi;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Delegato di O.R.A.S. S.p.A.

DETERMINA

1. di dare atto che la presente costituisce decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.Lgs. 36/2023;
2. di affidare, per le motivazioni sopra indicate, alla società ALGECO S.p.A., Via Enrico Fermi 1, 05029 San Gemini (TR), P.IVA 01724560188, la fornitura in noleggio di n. 1 Struttura prefabbricata modulare ad uso poliambulatorio, palestra ed uffici per un periodo di 24 mesi, per un valore pari ad Euro 118.600,00 (IVA esclusa) più oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 1.000,00 (IVA esclusa) e complessivi Euro 145.912,00 (IVA 22% inclusa e oneri inclusi), con facoltà di prorogare il noleggio per ulteriori 6 mesi;
3. di demandare a successivo provvedimento l'eventuale facoltà di proroga prevista;
4. di considerare che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche integrazioni, il codice C.I.G. è il seguente: A0022652F0;
5. di nominare in qualità di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), relativamente alla procedura di cui trattasi, il dott. Andrea Pauletti, Direttore Amministrativo di O.R.A.S. S.p.A.;
6. di delegare lo stesso dott. Andrea Pauletti, a procedere alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante sottoscrizione del "documento di stipula" che viene generato automaticamente dal portale MePA;
7. di incaricare l'Area Affari Generali e Legali a pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti".

f.to Orianna Romanello
Amministratore Delegato